



Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PROAE
Diretoria de Restaurantes, Bolsas e Auxílios

RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS

Relatório de implantação

JULHO/2014



Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PROAE
Diretoria de Restaurantes, Bolsas e Auxílios

Índice

1. Obras
 - 1.1 Obras Complementares
2. Equipamentos
3. Utensílios
4. Pessoal
5. Gerenciamento
6. Síntese da execução financeira
7. Considerações finais



Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PROAE
Diretoria de Restaurantes, Bolsas e Auxílios

Apresentação

O presente relatório tem como objetivo apresentar à Reitoria, à Câmara de Assistência Estudantil e à comunidade acadêmica em geral, informações sobre os procedimentos referentes à implantação dos Restaurantes Universitários da Univasf.



Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PROAE
Diretoria de Restaurantes, Bolsas e Auxílios

1. Obras

CAMPI – PETROLINA, CIÊNCIAS AGRÁRIAS E JUAZEIRO

Pavimentação, Estacionamento e hidráulica.						
Nº	OBJETO	PROCESSO	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO	VALOR DA OBRA	EMPRESA RESPONSÁVEL
01	Complementação SIMULTÂNEA das instalações dos Restaurantes Universitários – RU's com os serviços de urbanização e infraestrutura nos prédios dos RU's dos Campi Juazeiro/BA, Petrolina- Centro e Petrolina-CCA.	23402.001771/2013-10	Concluindo	Julho/14	R\$ 2.488.221,70	AB ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 07.199.546/0001-62,

Elétrica						
Nº	OBJETO	PROCESSO	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO	VALOR DA OBRA	EMPRESA RESPONSÁVEL
01	Construção SIMULTÂNEA de 03 (três) subestações abrigadas de 1500 KVA nos campi Juazeiro/BA, Petrolina-Centro e Petrolina-CCA, concomitante com a adequação da infraestrutura elétrica dos respectivos campi, visando o abastecimento elétrico dos prédios dos Restaurantes Universitários – RUs,	23402.001688/2013-41	Concluindo	Julho/14	R\$ 5.456.666,65	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA. CNPJ:01.724.109/0001-34



Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PROAE
Diretoria de Restaurantes, Bolsas e Auxílios

2. Equipamentos

Nº	OBJETO	PROCESSO	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO
01	Aquisição e instalação de câmaras frias. Valor de referência: R\$ R\$ 557.370,00	23402.000740/2013-41	Instaladas. Em fase de teste final. Segundo a PU, a empresa foi convocada para a testagem.	Julho/14
02	Aquisição e instalação de elevador para o RU do campus de Juazeiro. Valor de referência: R\$ R\$ 110.000,00	23402.001204/2013-63	Instalando.	Agosto/14

3. Utensílios (Pass-Through; Refresqueira Tipo Industrial; Fritadeira industrial; Caldeirão gás/vapor capacidade 300 litros, entre outros)

Nº	OBJETO	PROCESSO	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO
01	Aquisição de equipamentos/utensílios Valor de referência: R\$ R\$ 252.245,00	23402.000739/2013-17	O item 09 (Fritadeira industrial a gás) deverá ser republicado, pois não teve proposta válida. Está em cotação na PROPLADI. O item 8 – refrigerador vertical- está em fase de substituição de peças para aceite técnico. Empresa já foi informada e está providenciando.	Julho/14 Julho/14



Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PROAE
Diretoria de Restaurantes, Bolsas e Auxílios

4. Pessoal

Nº	OBJETO	PROCESSO	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO
01	Nutricionista Implantação de unidade suplementar para acompanhamento da gestão dos Restaurantes Universitários	23402.000739/2013-17	Aguardando redistribuição da servidora Marcela Araújo de Miranda Henriques do IFSertão, após conclusão de concurso público.	2015.1

5. Gerenciamento

Nº	OBJETO	PROCESSO	SITUAÇÃO ATUAL	PRAZO
01	Contratação de Empresa Para Gerenciamento dos Restaurantes Universitários.	23402.001549/2013-17	Licitação em andamento	

6. Síntese da execução financeira

Restaurantes Universitários (Petrolina-Centro, Ciências Agrárias e Juazeiro)		
objeto	Preço da etapa	Prazo
Construção dos prédios	R\$ 9.134.206,01	Concluída
Construção subestações de energia	R\$ 5.456.666,65	Concluída
Urbanização e infraestrutura	R\$ 2.488.221,70	Jul/2014
Câmaras frias	R\$ 557.370,00	jul/2014
Utensílios	R\$ 252.245,00	jul/2014
Elevador	R\$ 110.000,00	ago/2014
Valor total do investimento	R\$ 17.998.709,36	



Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PROAE
Diretoria de Restaurantes, Bolsas e Auxílios

7. Considerações finais

Os procedimentos de implantação dos RUs tais como, a conclusão das obras físicas, a aquisição de equipamentos e utensílios e a contratação de empresa de gerenciamento, têm sido precedidos de reuniões administrativas periódicas com a participação de membros da Reitoria, PROAE, PROGEST, Prefeitura Universitária e Assessoria de Infraestrutura, visando a que tais procedimentos sejam realizados com a maior celeridade possível.

Além disso, tais procedimentos vêm sendo informados aos membros da Câmara de Assistência Estudantil, órgão que contribuiu com a elaboração das regras e requisitos constantes do termo de referência para contratação da empresa de gerenciamento dos RUs.

Dessa forma, a atual gestão da Univasf espera atender da melhor maneira possível as demandas da comunidade acadêmica no âmbito dos RUs.